

Sénégal, Doué

Latitude : 16.55

Longitude : -14.78333

Dossier de la station : GUEDE-CHANTIERS à la date du 10/02/92

1940.

Échelle posée par la MAS, zéro calé à 0.65m MEFS reste à ce niveau jusqu'en 1943. Pour le reste de la période d'exploitation, l'échelle est calée à 0.0m MEFS.

1954.

La MAS installe une nouvelle échelle de 0 à 8m en amont de l'ancienne station de pompage de GUEDE, elle est composée de 8 éléments verticaux. Le rattachement fait à partir de la borne IGN cotée 7.204m sur la rive droite du DOUE 100 mètres en aval de l'échelle; le zéro est coté à -0.63m IGN.

18.03.72

.Nivellement BORDIER des éléments:

Le 0 à 1 m cassé à 0.86 m

Le 1 m de l'élément 0 à 1 m nivelé à	0.37 m
Le 1 m de l'élément 1 à 2 m nivelé à	0.39 m
Le 2 m de l'élément 1 à 2 m nivelé à	1.39 m
Le 2 m de l'élément 2 à 3 m nivelé à	1.40 m
Le 3 m de l'élément 2 à 3 m nivelé à	2.40 m
Le 3 m de l'élément 3 à 4 m nivelé à	2.40 m
Le 4 m de l'élément 3 à 4 m nivelé à	3.40 m
Le 4 m de l'élément 4 à 5 m nivelé à	3.40 m
Le 5 m de l'élément 4 à 5 m nivelé à	4.40 m
Le 5 m de l'élément 5 à 6 m nivelé à	4.40 m
Le 6 m de l'élément 5 à 6 m nivelé à	5.40 m
Le 6 m de l'élément 6 à 7 m nivelé à	5.36 m
Le 7 m de l'élément 6 à 7 m nivelé à	6.36 m
Le 7 m de l'élément 7 à 8 m nivelé à	6.36 m
Le 8 m de l'élément 7 à 8 m nivelé à	7.36 m

05.07.75

Nivellement des éléments, les (6-7) et (7-8) sont remontés respectivement de 5.7 cm et 4.3 cm.

24/27.03.7

Installation de la nouvelle station, fixation des éléments sur UPN de 180

Nivellement des éléments recalés à la même hauteur que les éléments précédents.

17.04.76

Installation d'une borne à proximité de l'élément 7 à 8 m

03.05.86.

3 éléments doubles ont été installés (-1 à 1m, 1 à 3m, 3 à 5m).